簡易内管工事施工報告書

＜下記の該当項目にもれなく記入し、原則1週間以内に発送してください。FAXは不可です＞

提出日　西暦　　年　　月　　日

東邦ガスネットワーク株式会社
設備部
内管工事センター　工事管理課 御中

施工店	責任者
登録店番号	

(注)施工前漏えい検査で不合格の場合は東邦ガスへ緊急修理手配し、修理後、登録店が施工すること

施工日	西暦　　年　　月　　日　（　　）		
施工者		資格番号	
お客さま住所(町名まで)	〒　　―		
お客さま氏名(苗字のみ)		建物名	
メーター番号	型式　　―	番号	

気密試験等		試験圧力	試験時間	圧力降下	合 否
施工前	漏えい検査(供給圧力)	kPa	5分以上	kPa	合格 ・ 不合格 (修理 完了・未)
施工後	気密試験 (3kPa以上)	kPa	5分以上	kPa	合格 ・ 不合格 (修理 完了・未)
受付No.		←漏えい検査・気密試験結果「不合格」の場合のみ記入			

工事の内容	機器増設　機器の取替え(取外し機種:　　) ガス栓のみ工事　その他 フレキ管工事　継手のみの工事　フレキ+継手工事　フレキ管の壁貫通工事(有・無)
配管取出し部	取出し場所(屋外 ・ 屋内)　取出し元の管種(鋼管 ・ フレキ)、管径(　　A)

使用材料

注意:ｼｮﾙﾀﾞｰの記入例

品名・名称 ＝ ｼｮﾙﾀﾞｰ
サイズ　＝管径
数量・長さ ＝長さ

品名・名称	サイズ	製造メーカー	数量・長さ	備考
ガス栓			個	
フレキ管			長さ　m	

新規に設置した機器の情報

追だき機能付給湯器　暖房・追だき機能付給湯器　給湯器　ふろ釜 (据置 ・ 壁掛)
小型瞬間湯沸器　浴室暖房機　ビルトインコンロ　その他機器(　　)

メーカー	型式	ガス消費量
		給湯　kW
		全体　kW

設置場所 [屋外 ・ 屋内]　特監法 [対象工事 ・ 非対象工事]

特定ガス消費機器設置監督者又は液化石油ガス設備士	氏名	資格者番号

既設機器の情報(わかる範囲で記入)

追だき機能付給湯器　暖房・追だき機能付給湯器　給湯器　ふろ釜
小型瞬間湯沸器　浴室暖房機　ビルトインコンロ　その他機器(　　)

---------- 以下　東邦ガスネットワーク記入欄　(登録店での記入は不要) ----------

使用場所番号(10桁)	0 0 －	－

整理番号
―　　―

課長	チーフ	担当者

2022.4改訂

施工後の重要チェックポイント

・施工後に該当項目にチェックを入れてください

ラベルの貼付　　チェック欄 ↓

簡易内管施工ラベル（メーター出側）		
簡易内管施工ラベル　（施工部分）		
ガス可とう管接続工事の表示ラベル	Fガス栓	
	可とう管	

配管関係

継手余ねじ部・白管の防食措置	
フレキ管の支持固定(50cm毎に1箇所以上)	
絶縁継手の設置（既設有・不要・取付）	
フレキ管の長さと圧力損失確認	
フレキ管(原管部)の被覆状況確認	
フレキ管を接続する際のｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ（ﾌﾟｯｼｭｲﾝﾊﾟｸﾄ継手）	

メーター

メーター能力の適正確認	

施工場所の図示

（道路、ｶﾞｽﾒｰﾀｰ位置、施工配管ﾙｰﾄ、機器の位置が分かるよう記載）

施工部写真貼付　　（この欄に施工後の写真を貼付ください）

写真のポイント‥‥ガス配管取出し部、フレキ配管状況、設置機器など
デジカメの場合１枚50kB程度以上、合計で1MB以下程度を目安にしてください

2022.4改訂